

Časový harmonogram prací
I/33 Náchod - oprava povrchu poničených úseků silnic - II.část

Stavební týden, měsíc, rok 2025

Červenec

Komunikace - opravovaný úsek	28. týden						29. týden		
	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	So-Ne	Pondělí	Úterý	St - Pá - Ne
OK Slavie - situace 1B - od HK pravý pruh (délka opravy cca 200 m, kyvadlově řízený provoz + semafor)	7.7 - frézování + podkladní vrstva	8.7 - pokládka obrusné vrstvy						Rezerva	Rezerva - VDZ
OK Slavie - situace 1A - od HK levý pruh (délka opravy cca 200 m, kyvadlově řízený provoz + semafor)			9.7 - frézování + podkladní vrstva	10.7 - pokládka obrusné vrstvy				Rezerva	Rezerva - VDZ
Křižovatka na Nové Město - situace 2 (délka opravy cca 30 m, oboustraný provoz ve zbývajících jízdních pruzích)			9.7 - frézování + podkladní vrstva	10.7 - pokládka obrusné vrstvy				Rezerva	Rezerva - VDZ
Křižovatka Českoskalická (do centra) - situace 3 (délka opravy cca 25 m, kyvadlově řízený provoz - v pracovní době)					11.7 - frézování + podkladní vrstva		14.7 - pokládka obrusné vrstvy	Rezerva	Rezerva - VDZ
Křižovatka Běloveská, autobusové nádr. (u prodejny kol) - situace 4A (délka opravy cca 60 m, kyvadlově řízený provoz - v pracovní době)					11.7 - frézování + podkladní vrstva		14.7 - pokládka obrusné vrstvy	Rezerva	Rezerva - VDZ
Křižovatka Běloveská, autobusové nádr. (u prodejny kol) - situace 4B (délka opravy cca 60 m, kyvadlově řízený provoz - v pracovní době)					11.7 - frézování + podkladní vrstva		14.7 - pokládka obrusné vrstvy	Rezerva	Rezerva - VDZ

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:

07.07.2025

Požadovaný termín dokončení stavebních prací:

20.07.2025